

REFERAT FRA BYGGEMØTE -OPPRUSTING VEIER

Tilstede:

Frank Robert Svendsgård

Reipå Knuseri AS (RK)

Kjell Ivar Hansen

Reipå Knuseri AS

Sturla Andersen

Gildeskål kommune.

Referat nr.	Sted: Inndyr	Dato 19.10.15
Sak	Merknad	Utførelse
	Generelt: Opprusting av kommunale veier nærmer seg slutten. Asfaltering av Kjellingveien blir utført i 2016 da denne veien ikke er klar for asfaltering i år, i tillegg til at vi ser opprustingen i sammenheng med bygging av ny vei (omlegging av Stabburssvingen).	
	Gjenstående arbeider:	
1.04	Hestøysundet: Oppsett av 500 m rekkverk a` kr 600/m i h.h.t. møtereferat av 11.06.2014	Utføres av RK i løpet av nov. 15.
2.09	Sauraveien inkl. forlengelse til fv. 17 : Kantgrusing	Utføres av RK i løpet av uke 43
3.07	Kirkegårdsveien (Arnøyene): 1 stk. 300 mm stikkrenne mangler.	Utføres av RK i løpet av nov. 15.
5.03	Alsvikveien: Fjerning av «snuplass»	Utføres av RK i løpet av uke 45
9.3	Mellomsandnes: Grusing av forsterkningslag og noe fjellsprenkning gjenstår. Nedtaking /deponering av 300 m autovern og oppsetting av 300 m i h.h.t. tilbud, totalt kr 255.000	Grusing utføres innen uke 44. Øvrig utføres av RK i løpet av nov. 15.
11.4	Hamnveien: Grusing i nedre parti og rensk av grøfter. Befaring foretas i forkant.	Utføres av RK innen nov. 15
14.04	Finnesveien: Sprenging av grøfter og bortkjøring av steinmasser er utført. Noe grusing og høvling gjenstår.	Utføres innen uke 44.
19.04	Kjellingveien: Forsterkning og grusing mm i h.h.t. budsjett	Utføres innen uke 45.
19.05	Kjøpstad: Kantgrusing gjenstår.	Utføres innen uke 44.

19.07	Senking av vei foran Boteknikk. Oppsetting av autovern Breihaugen, 90 m a`kr. 600,-.	Grunnarbeider utføres i løpet av nov. 15. Autovern innen nov. 15
20.4	Ertenvåg havn: Ferdig gruset	
20.5	Ertenvåg: Ferdig unntatt autovern ved kulvert	Innen nov. 15
20.10	Brevikveien: Ferdig	
20.11	Liaveien (Mårnes): Ferdig	
20.12	Mårnes eldresenter: Parkeringsplass ferdig	
20.13	Leveråsen: Ferdig	
20.15	Posthusveien (Våg): Ferdig	
20.16	Våg havn: Rep. av asfalt og ilegging grus utført.	
20.18	Hustad myra og ny snuplass: Ferdig	
20.19	Horsdal: Ferdig	
21.05	Nytt boligfelt Nygårdsjøen: Ferdig	
21.06	Boligfelt Lekanger	1 lass grus foran «kommunal» bolig innen uke 44. Kontakt for påvising.
22.02	Vei til Saura gml. skole: Grusing foretatt. Grøfting ikke utført	Utføres innen uke 44
22.03	Vei mot Røsnes, forsterkning til Anne Wiik: Ferdig	
22.04	Saura skole: Kanting etter asfaltering :	Innen uke 44
22.05	Kjøpstad: Kantgrusing gjenstår	Innen uke 44
22.06	Storvik: Kantgrusing gjenstår -«-, vei til Breivoll: Grøfting, grusing mv : Utført	Innen uke 44
22.07	Mevik kapell : Grusing parkeringsplass og kantgrusing gjenstår	Innen uke 44
22.08	Mevik boligfelt : Kantgrusing	Innen uke 44
22.09	Sundsfjordlia: Ekstra stikkrenne gjennom bru, grøfting, grusing og autovern: Utførelse etter nærmere gjennomgang og avklaring av kostnader	Innen uke 45

Sturla Andersen

